

Информация о реализации программы дорожных работ
по состоянию на 05 октября 2020 года

№ п/п	Наименование объекта	Планируемый срок заключения контракта (месяц, год) (1)	Сведения о заключенном контракте (номер, дата, наименование исполнителя)	Стоимость контракта, тыс. руб.	Выполнено работ в соответствии с КС, тыс. руб.	Стадия выполнения работ	Исполнено по работам, %	Срок ввода объекта в эксплуатацию план/факт (2)
1	Автомобильная дорога «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино»-Артошково-Тимохино-Малонизецево» Рыльского района Курской области	09.2020	№98/20 от 07.09.2020 ООО «Рыльское ДРСУ»	20 470,81312	-	Подготовительные работы	0,00	ноя.20
2	Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Запрудная х.Звягин Рыльского района Курской области	09.2020	№99/20 от 07.09.2020 ООО «Рыльское ДРСУ»	35 935,14864	-	Подготовительные работы	0,00	окт.21
3	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Рыльского района Курской области	12.2019	№2/20 от 30.12.2019 ООО «Рыльское ДРСУ»	100,00000	95,25100	выполнены (расторгнут)	100,00	02.2020/02.2020
4	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Рыльского района Курской области	02.2020	№17/20 от 18.02.2020 ООО «Рыльское ДРСУ»	2 021,55000	-	летнее содержание	0,00	12.2020/

- (1) В соответствии с планируемым муниципальным образованием сроком или сроком, указанным в соглашении о предоставлении субсидий или иных межбюджетных трансфертов
- (2) Плановая дата простаивает в соответствии со сроком, определенным муниципальным контрактом, а в случае если привлекаются средства федерального или областного бюджетов, то указывается срок, который установлен соглашением на предоставление субсидии или иных межбюджетных трансфертов

Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман

